

| <u>אבני דרך לתשלום מעון בני נצרים</u> |                                    |      |
|---------------------------------------|------------------------------------|------|
| שלב מס                                | תיאור השלב                         | אחוז |
| 1                                     | גמר יסודות                         | 10%  |
| 2                                     | גמר רצפה                           | 10%  |
| 3                                     | גמר קירות חוץ                      | 8%   |
| 4                                     | גמר תקרה                           | 12%  |
| 5                                     | גמר מחיצות פנים                    | 5%   |
| 6                                     | גמר אינסטלציה וחשמל שחור           | 2%   |
| 7                                     | גמר טיח פנים                       | 8%   |
| 8                                     | גמר חיפוי אבן                      | 8%   |
| 9                                     | גמר ריצוף וחיפוי                   | 10%  |
| 10                                    | גמר אלומיניום ודלתות               | 8%   |
| 11                                    | גמר תקרה אקוסטית וגופי תאורה       | 8%   |
| 12                                    | גמר כלים לבנים וברזים + אביזרי קצה | 6%   |
| 13                                    | מסירה                              | 2%   |
| 14                                    | טופס 4                             | 3%   |
|                                       | סה"כ                               | 100% |

חתימת הקבלן

---